



CÂMARA MUNICIPAL DE

**ALMAS**

I

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
(SELECIONAR)**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Câmara Municipal de Almas	Apelido Empreendimento Reforma da Câmara Municipal	NOME DA EMPRESA 0
------------------	----------------	---	---	----------------------

Medição: **2** Período: **22/11/2023 a 19/12/2023** % Realizado Período.: **17,78%** % Reali

Nº do Evento	Título dos Eventos	TÉRREO	TELHADO	ADM 01	ADM 02	ADM 03	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																				
3	DEMOLIÇÕES	1	1																			
4	ESQUADRIAS																					
5	PLATIBANDA		1																			
6	COBERTURA		1																			
7	REV. PAREDE	2																				
8	REV. PISO	2																				
9	RAMPA	2																				
10	TETO																					
11	PINTURA																					
12	ACM FACHADA																					
13	GUARDA CORPO	2																				
14	INST ELÉTRICAS																					
15	ADM LOCAL			1	2																	

Medições	Data das Medições									
	21/11/2023	19/12/2023								
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10
Período:	% 49,11%	17,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 61.350,59	22.208,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 49,11%	66,88%	66,88%	66,88%	66,88%	66,88%	66,88%	66,88%	66,88%	66,88%
	R\$ 61.350,59	83.559,29	83.559,29	83.559,29	83.559,29	83.559,29	83.559,29	83.559,29	83.559,29	83.559,29

Almas - TO

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA: 210.691/D-TO

ART/RRT: TO20230465603



CÂMARA MUNICIPAL DE

**ALMAS**

## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Câmara Municipal de Almas	<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$):</b>			<b>RECURSO</b> (SELECIONAR)
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Reforma da Câmara Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Almas - TO	<b>REPASSE</b> 124.933,99	<b>CONTRAPARTIDA</b> 0,00	<b>INVESTIMENTO</b> 124.933,99	<b>Nº RRE</b> 2	

<b>Situação do TC/CR:</b> Atrasada	<b>Percentual previsto em:</b> dez-23 100,00%	<b>Saldo a</b> <b>Reprogramar</b>	<b>Repasse (R\$)</b> -	<b>Contrapartida (R\$)</b> -
---------------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

## Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	Em Análise	1	un	0	2	124.933,99	61.350,59	22.208,70	83.559,29	66,88%
					(%)		( 100,00% )	( 49,11% )	( 17,78% )	( 66,88% )	
					Repasse		124.933,99	61.350,59	22.208,70	83.559,29	
					Contrapartida		-	-	-	-	66,88%
					Outros		-	-	-	-	
					<b>Investimento</b>		<b>124.933,99</b>	<b>61.350,59</b>	<b>22.208,70</b>	<b>83.559,29</b>	

Acumulado Anterior: 49,11%

Observações:

Almas - TO

Local

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

Data

Representante Tomador

**Nome:** Eurismar Rodrigues Neto**Cargo:** Presidente da Câmara Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização

**Nome:** JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL**CREA/CAU:** CREA: 210.691/D-TO**ART/RRT:** TO20230465603