



CÂMARA MUNICIPAL DE

ALMAS

I

**PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Câmara Municipal de Almas	Apelido Empreendimento Reforma da Câmara Municipal	NOME DA EMPRESA 0
-------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------

Medição: **1** Período: **10/10/2023 a 21/11/2023** % Realizado Período.: **49,11%** % Reali

Nº do Evento	Título dos Eventos	TÉRREO	TELHADO	ADM 01	ADM 02	ADM 03	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																				
3	DEMOLIÇÕES	1	1																			
4	ESQUADRIAS																					
5	PLATIBANDA		1																			
6	COBERTURA		1																			
7	REV. PAREDE																					
8	REV. PISO																					
9	RAMPA																					
10	TETO																					
11	PINTURA																					
12	ACM FACHADA																					
13	GUARDA CORPO																					
14	INST ELÉTRICAS																					
15	ADM LOCAL			1																		

Medições	Data das Medições										
	21/11/2023	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10
Período:	%	49,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	61.350,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	49,11%	49,11%	49,11%	49,11%	49,11%	49,11%	49,11%	49,11%	49,11%	49,11%
	R\$	61.350,59	61.350,59	61.350,59	61.350,59	61.350,59	61.350,59	61.350,59	61.350,59	61.350,59	61.350,59

Almas - TO

Local

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA: 210.691/D-TO

ART/RRT: TO20230465603



CÂMARA MUNICIPAL DE

ALMAS

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Câmara Municipal de Almas	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Câmara Municipal	MUNICÍPIO / UF Almas - TO	REPASSE 124.933,99	CONTRAPARTIDA 0,00	INVESTIMENTO 124.933,99	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	Em Análise	1	un	0	1	124.933,99	-	61.350,59	61.350,59	49,11%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(49,11%)	(49,11%)	
					Repasse		124.933,99	-	61.350,59	61.350,59	
					Contrapartida		-	-	-	-	49,11%
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		124.933,99	-	61.350,59	61.350,59	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Almas - TO

Local

Representante Tomador

Nome: Eurismar Rodrigues Neto**Cargo:** Presidente da Câmara Municipal

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ**Profissão:** ENGENHEIRO CIVIL**CREA/CAU:** CREA: 210.691/D-TO**ART/RRT:** TO20230465603

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Número BM	Período de referência	
001	10/10/2023	à 21/11/2023

Agente promotor/executor CÂMARA MUNICIPAL DE ALMAS		Valor 124.933,99
Empreendimento Reforma da Câmara Municipal		
Localização CENTRO	Construtora LOPES & QUINTANILHA LTDA	



Almas- TO, 21 de novembro de 2023

JHONATHA RUAN RIBEIRO DA LUZ
Engenheiro Civil - CREA:210.691/D-TO
Resp. Técnico pela Fiscalização